

PROLOHA č. 2
VZ20 20.9. 2018

Přístavba ZŠ

Vysoutěžená cena s dodavatelem stavby: 9 909 959,81 Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena TDI : 174 240,-Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena za vnitřní vybavení: 605 273,46 vč. DPH

Cena stavby včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě: 10 276 179,34 Kč vč. DPH

Cena celkem (stavba, TDI, vnitřní vybavení) : 11 055 692,8 Kč vč DPH

Přijatá dotace: 8 756 367,-Kč

Vlastní zdroje: 2 299 325, 80 Kč vč. DPH

Předmětem dodatku jsou vícepráce, které se vyskytly v průběhu stavby - jedná se o:

Úpravu základů a přípojky kanalizace

Nový boiler a nová dlažba v chodbě ZŠ , úpravy v chodbě ZŠ , nové radiátory

Ošetření zdi proti vlhkosti, izolace omítky - původní venkovní zeď ZŠ - potřeba vznikla po odhalení zdi

Nový vstup do ZŠ –bylo potřeba vybudovat v souvislosti s posunem termínu přeložky plynu.

Přeložka plynu - Obec vyřídila kolaudaci přeložky plynu a veškerou dokumentaci na konci měsíce června. 2 měsíce se čekalo, až plynárny vyřídí a přepojí plyn. Posun termínu přeložky plynu nebyl vinou ani investora, ani dodavatele, ale pouze plynáren, které mají své postupy

Hledala se možnost zajištění vstupu do budovy ZŠ , aby mohla být 3.9. zahájena výuka. Vybuoval se nový vstup přes družinu, který bude v budoucnu sloužit jako obsluha výdejny jídla . Lávka i cesta jsou provizorní, lávka bude vybudována nová a cesta bude zpevněná pomocí zatravnovacích dlaždic.

HMG se v současné době dodržuje dle smlouvy - 8 měsíců od předání staveniště , předání staveniště bylo 17.5.2018